



Município de
Salvador do Sul

KERBER
E N G E N H A R I A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
ESTRADA LINHA SÃO JOÃO
ESTACA 29 À 45 (320,00m)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA LINHA SÃO JOÃO - TRECHO 04 - LOTE 02

Extensão (m): 320,00			Área total (m²): 2.290,00			VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 289,50					
ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,83%	38.662,63	2,43%	938,37	47,46%	18.347,63	41,67%	16.110,57	8,45%	3.266,06
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,79%	18.488,00	69,80%	12.904,11	0,00%	-	0,00%	-	30,20%	5.583,89
3.	TERRAPLENAGEM	2,40%	15.930,90	20,00%	3.186,18	80,00%	12.744,72	0,00%	-	0,00%	-
4.	DRENAGEM PLUVIAL	3,86%	25.614,23	0,00%	-	100,00%	25.614,23	0,00%	-	0,00%	-
5.	PAVIMENTAÇÃO	83,34%	552.495,60	0,00%	-	50,00%	276.247,80	50,00%	276.247,80	0,00%	-
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,77%	11.756,51	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.756,51
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	2,57%	17.028,66	50,22%	332.954,38	44,10%	292.358,37	3,11%	20.606,46
			% ACUMULADO	2,57%	17.028,66	52,79%	349.983,04	96,89%	642.341,41	100,00%	662.947,87

Salvador do Sul, 28 de julho de 2026.

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302

José Laerce Morales Cezar
Prefeito Municipal



Município de
Salvador do Sul

KERBER
E N G E N H A R I A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
ESTRADA LINHA SÃO JOÃO
ESTACA 0 À 29 (580,00m)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA LINHA SÃO JOÃO - TRECHO 04 - LOTE 01

Extensão (m): 580,00			Área total (m²): 4.260,00			VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 296,24					
ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,06%	38.662,63	1,96%	757,80	53,46%	20.667,61	39,57%	15.300,72	5,01%	1.936,50
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,46%	18.488,00	69,80%	12.904,11	0,00%	-	0,00%	-	30,20%	5.583,89
3.	TERRAPLENAGEM	4,69%	59.157,37	20,00%	11.831,47	80,00%	47.325,90	0,00%	-	0,00%	-
4.	DRENAGEM PLUVIAL	10,13%	127.856,70	0,00%	-	100,00%	127.856,70	0,00%	-	0,00%	-
5.	PAVIMENTAÇÃO	79,15%	998.871,95	0,00%	-	50,00%	499.435,98	50,00%	499.435,97	0,00%	-
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,50%	18.963,37	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	18.963,37
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	2,02%	25.493,38	55,09%	695.286,19	40,79%	514.736,69	2,10%	26.483,76
			% ACUMULADO	2,02%	25.493,38	57,11%	720.779,57	97,90%	1.235.516,26	100,00%	1.262.000,02

Salvador do Sul, 28 de julho de 2026.

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302

José Laerce Morales Cezar
Prefeito Municipal



Município de
Salvador do Sul

KERBER
ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
MICRORREVESTIMENTO E REPAROS ASFÁLTICOS
ESTRADA LINHA SÃO JOÃO

SERVIÇOS DE REPAROS SUPERFICIAIS, PROFUNDOS E MICRORREVESTIMENTO DE PAVIMENTO DA ESTRADA LINHA SÃO JOÃO - LOTE 03

Área total (m²): 6.645,45				VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 81,14							
ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,66%	25.116,47	25,00%	6.279,12	25,00%	6.279,12	25,00%	6.279,12	25,00%	6.279,11
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,00%	10.776,94	50,00%	5.388,47	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	5.388,47
3.	MICRORREVESTIMENTO (1,6CM)	13,71%	73.936,67	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	36.968,34	50,00%	36.968,33
4.	REPARO PROFUNDO LOCALIZADO - RACHÃO (20CM) + BGS (15CM) + CBUQ (5CM)	50,76%	273.694,04	50,00%	136.847,02	30,00%	82.108,21	20,00%	54.738,81	0,00%	-
5.	REPARO SUPERFICIAL LOCALIZADO - CBUQ (5CM)	8,45%	45.553,42	0,00%	-	50,00%	22.776,71	50,00%	22.776,71	0,00%	-
6.	EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA (LOMBADA)	2,05%	11.079,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.079,68
7.	ACESSOS PARALELOS À ESTRADA - RACHÃO (20CM) + BGS (15CM) + CBUQ (5CM)	9,72%	52.393,01	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	52.393,01	0,00%	-
8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8,66%	46.670,42	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	46.670,42
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	27,54%	148.514,61	20,62%	111.164,04	32,11%	173.155,99	19,73%	106.386,01
			% ACUMULADO	27,54%	148.514,61	48,16%	259.678,65	80,27%	432.834,64	100,00%	539.220,65

Salvador do Sul, 18 de agosto de 2026.

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302

José Laerce Morales Cezar
Prefeito Municipal