



Município de
Salvador do Sul

KERBER
E N G E N H A R I A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RUA LUÍS BUGRE E RUA DOS FARRAPOS

ESTACA 00 À 23+12,00m (272,00m)

CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LUÍS BUGRE E RUA DOS FARRAPOS - LOTE 03

Extensão (m): 472,00			Área total (m²): 3.479,00			VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 143,83					
ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,43%	17.150,98	25%	4.287,75	25%	4.287,75	25%	4.287,75	25%	4.287,73
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,84%	19.221,80	33,65%	6.467,76	0%	-	0%	-	66,35%	12.754,04
3.	PAVIMENTAÇÃO	87,91%	439.852,70	50%	219.926,35	50%	219.926,35	0%	-	0%	-
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,83%	24.146,55	0%	-	0%	-	0%	-	100%	24.146,55
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	46,10%	230.681,86	44,81%	224.214,10	0,86%	4.287,75	8,23%	41.188,32
			% ACUMULADO	46,10%	230.681,86	90,91%	454.895,96	91,77%	459.183,71	100,00%	500.372,03

Salvador do Sul, 29 de janeiro de 2026.

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302