

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA

LOCAL: ESTRADA GERAL CAMPESTRE ALTO - TRECHO 03

TRECHO: ENTRE A ESTRADA SEM DENOMINAÇÃO E A ESTACA 1+249.43

ÁREA: 1.249,43m² x 7,00m = 8.746,01m²

DATA: MAR/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 62.898,26	25,00%	15.724,57	15,00%	9.434,74	15,00%	9.434,74	15,00%	9.434,74	15,00%	9.434,74	15,00%	9.434,74
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 219.286,00	30,00%	65.785,80	40,00%	87.714,40	30,00%	65.785,80	-	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM	R\$ 130.911,45	50,00%	65.455,73	50,00%	65.455,73	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.387.016,71	-	-	-	-	20,00%	477.403,34	30,00%	716.105,01	40,00%	954.806,68	10,00%	238.701,67
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 50.329,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	50.329,66
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 10.444,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	10.444,10
TOTAL		R\$ 2.860.886,18		R\$ 146.966,10		R\$ 162.604,87		R\$ 552.623,88		R\$ 725.539,75		R\$ 964.241,42		R\$ 308.910,17
				R\$ 146.966,10		R\$ 309.570,97		R\$ 862.194,85		R\$ 1.587.734,60		R\$ 2.551.976,02		R\$ 2.860.886,19



Eng. Civil Gabriela T. Lehnen Mendes
Responsável Técnica
CREA RS 212680

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA