



Município de
Salvador do Sul

KERBER
E N G E N H A R I A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
CAPEAMENTO ASFÁLTICO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
RUA ANTÔNIO KLEIN
ESTACA 00 À 11+10,00m (230,00m)

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E PASSEIO PÚBLICO DA RUA ANTÔNIO KLEIN - TRECHO 01 - LOTE 01

Extensão (m): 230,00			Área total (m²): 1.920,00			VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 210,44					
ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,24%	17.150,98	25%	4.287,75	25%	4.287,75	25%	4.287,75	25%	4.287,73
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,76%	19.221,80	33,65%	6.467,76	0%	-	0%	-	66,35%	12.754,04
3.	PAVIMENTAÇÃO	59,92%	242.082,92	50%	121.041,46	50%	121.041,46	0%	-	0%	-
4.	PASSEIOS PÚBLICOS	26,95%	108.901,77	0%	-	50%	54.450,89	50%	54.450,88	0%	-
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,13%	16.683,19	0%	-	0%	-	0%	-	100%	16.683,19
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	32,62%	131.796,97	44,50%	179.780,10	14,54%	58.738,63	8,35%	33.724,96
			% ACUMULADO	32,62%	131.796,97	77,12%	311.577,07	91,65%	370.315,70	100,00%	404.040,66

Salvador do Sul, 23 de janeiro de 2026.

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302