



Município de  
**Salvador do Sul**

**KERBER**  
E N G E N H A R I A

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**  
CAPEAMENTO ASFÁLTICO, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
**RUA ANTÔNIO KLEIN**  
ESTACA 11+10,00m À 24+17,00m (267,00m)

**CAPEAMENTO ASFÁLTICO E PASSEIO PÚBLICO DA RUA ANTÔNIO KLEIN - TRECHO 02 - LOTE 02**

| Extensão (m): 267,00   |                       |         | Área total (m²): 2.136,00 |        |            | VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 210,45 |            |        |            |         |                   |
|------------------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------|------------|---------------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------------|
| ITEM                   | DESCRIÇÃO             | ABC (%) | VALOR (R\$)               | MÊS 01 |            | MÊS 02                          |            | MÊS 03 |            | MÊS 04  |                   |
|                        |                       |         |                           | %/MÊS  | R\$        | %/MÊS                           | R\$        | %/MÊS  | R\$        | %/MÊS   | R\$               |
| 1.                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | 3,82%   | 17.150,98                 | 25%    | 4.287,75   | 25%                             | 4.287,75   | 25%    | 4.287,75   | 25%     | 4.287,73          |
| 2.                     | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4,28%   | 19.221,80                 | 33,65% | 6.467,76   | 0%                              | -          | 0%     | -          | 66,35%  | 12.754,04         |
| 3.                     | PAVIMENTAÇÃO          | 59,98%  | 269.609,22                | 50%    | 134.804,61 | 50%                             | 134.804,61 | 0%     | -          | 0%      | -                 |
| 4.                     | PASSEIOS PÚBLICOS     | 28,96%  | 130.192,50                | 0%     | -          | 50%                             | 65.096,25  | 50%    | 65.096,25  | 0%      | -                 |
| 5.                     | SINALIZAÇÃO VIÁRIA    | 2,97%   | 13.351,60                 | 0%     | -          | 0%                              | -          | 0%     | -          | 100%    | 13.351,60         |
| DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA |                       |         | %<br>PERÍODO              | 32,38% | 145.560,12 | 45,42%                          | 204.188,61 | 15,43% | 69.384,00  | 6,76%   | 30.393,37         |
|                        |                       |         | %<br>ACUMULADO            | 32,38% | 145.560,12 | 77,80%                          | 349.748,73 | 93,24% | 419.132,73 | 100,00% | <b>449.526,10</b> |

Salvador do Sul, 23 de janeiro de 2026.

**Henrique Max Kerber**  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 259.302