

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ URBANO RAUBER

Área Total: **2.760,00 m²** Extensão: **345,00 m**

BDI.: 20,40%

Sinapi:

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 05/12/2022

Município: Salvador do Sul

PRAZO EXECUÇÃO		1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	TOTAL ACUMULADO	TOTAL %
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>															
1. Serviços Preliminares	R\$ 2.030,70	2.030,70	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0,00	0%	2.030,70	100%
2. Terraplenagem	R\$ 18.482,80	18.482,80	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0,00	0%	18.482,80	100%
3. Drenagem	R\$ 46.483,10	23.241,55	50%	23.241,55	50%	-	0%	-	0%	-	0%	0,00	0%	46.483,10	100%
4. Pavimentação	R\$ 395.120,63	19.756,03	5%	79.024,13	20%	98.780,16	25%	98.780,16	25%	59.268,09	15%	39.512,06	10%	395.120,63	100%
5. Sinalização	R\$ 2.189,20	0,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.189,20	100%	2.189,20	100%
	R\$ 464.306,43	63.511,08	13,68%	102.265,68	22,03%	98.780,16	21,27%	98.780,16	21,27%	59.268,09	12,76%	41.701,26	8,98%	464.306,43	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 464.306,43	63.511,08	13,68%	165.776,76	35,70%	264.556,92	56,98%	363.337,07	78,25%	422.605,17	91,02%	464.306,43	100,00%	464.306,43	100,00%

Salvador do Sul, 28 de junho de 2023

**Julio Cesar Thiesen**  
Engenheiro Civil CREA/RS 126.801-D

**Marco Aurélio Eckert**  
Prefeito Municipal