

**Cronograma Físico-financeiro**

**Obra: ADEQUAÇÕES FÍSICAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL/RS**

**Município: Salvador do Sul/RS**

| ITEM           | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$)   | % ITEM | Dias decorridos |               |
|----------------|------------------------|---------------|--------|-----------------|---------------|
|                |                        |               |        | 45              | 90            |
| 1              | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  | R\$ 2.458,61  |        | 100,00%         |               |
|                |                        |               |        | R\$ 2.458,61    |               |
| 2              | PISO                   | R\$ 24.926,03 |        | 75%             | 25%           |
|                |                        |               |        | R\$ 18.694,52   | R\$ 6.231,51  |
| 3              | PAREDE                 | R\$ 17.246,74 |        | 80%             | 20%           |
|                |                        |               |        | R\$ 13.797,39   | R\$ 3.449,35  |
| 4              | CENTRAL DE GÁS         | R\$ 4.003,97  |        | 20%             | 80%           |
|                |                        |               |        | R\$ 800,79      | R\$ 3.203,18  |
| 5              | HIDROSSANITÁRIO        | R\$ 6.115,94  |        | 60%             | 40%           |
|                |                        |               |        | R\$ 3.669,56    | R\$ 2.446,38  |
| 8              | SERVIÇOS FINAIS        | R\$ 258,14    |        |                 | 100%          |
|                |                        |               |        |                 | R\$ 258,14    |
| Valores totais |                        | R\$ 55.009,43 |        | R\$ 39.420,87   | R\$ 15.588,56 |

Salvador do Sul, 29 de janeiro de 2025

**ALEX HAMMES**  
Engenheiro Civil

**JOSE LAERCE MORALES CESAR**  
Prefeito Municipal