

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL JOÃO PACINI
Área Total:3062,43 m² Extensão: **374,11,00 m**
Sinapi: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/01/2025
Município: Salvador do Sul

BDI.: 20,40%

PRAZO EXECUÇÃO		1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	TOTAL ACUMULADO	TOTAL %
PAVIMENTAÇÃO															
1. Serviços Preliminares	R\$ 3.823,09	3.823,09	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0,00	0%	3.823,09	100%
2.Terraplenagem	R\$ 41.325,87	20.662,94	50%	-	0%	-	0%	20.662,94	50%	-	0%	0,00	0%	41.325,87	100%
3.Drenagem	R\$ 65.149,32	45.604,52	70%	19.544,80	30%	-	0%	-	0%	-	0%	0,00	0%	65.149,32	100%
4. Pavimentação	R\$ 462.087,64	0,00	0%	92.417,53	20%	115.521,91	25%	92.417,53	20%	115.521,91	25%	46.208,76	10%	462.087,64	100%
5. Sinalização	R\$ 4.102,17	0,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4.102,17	100%	4.102,17	100%
	R\$ 576.488,09	70.090,55	12,16%	111.962,32	19,42%	115.521,91	20,04%	113.080,46	19,62%	115.521,91	20,04%	50.310,93	8,73%	576.488,09	100,00%
TOTAL GERAL	R\$ 576.488,09	70.090,55	12,16%	182.052,87	31,58%	297.574,78	51,62%	410.655,25	71,23%	526.177,16	91,27%	576.488,09	100,00%	576.488,09	100,00%

Salvador do Sul, 06 de fevereiro de 2025

Julio Cesar Thiesen
Engenheiro Civil CREA/RS 126.801-D

José Laerce Morales Cezar
Prefeito Municipal