

Obra: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL REINALDO KLEIN
TRECHO: 1952 Metros
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 06/2026 (SINAPI) -ABRIL/2026 (SICRO)-ANP JUNHO 2026
Planilha Orçamentária
MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL
B.D.I. utilizado NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO 24,03%
MATERIAL 15,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	SERVIÇOS	TOTAL R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL	
			valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %
1.	SERVIÇOS INICIAIS	78.371,67	R\$ 31.348,67	40%	R\$ 15.674,33	20%	R\$ 15.674,33	20%	R\$ 15.674,33	20%	78.371,67	100%
2.	TERRAPLENAGEM	260.711,83	R\$ 156.427,10	60%	R\$ 104.284,73	40%	R\$ -		R\$ -		260.711,83	100%
3.	DRENAGEM PLUVIAL	702.415,96	R\$ 280.966,38	40%	R\$ 280.966,38	40%	R\$ 140.483,19	20%	R\$ -	0%	702.415,96	100%
4.	PAVIMENTAÇÃO	2.727.014,90	R\$ -	0%	R\$ 272.701,49	10%	R\$ 1.090.805,96	40%	R\$ 1.363.507,45	50%	2.727.014,90	100%
5.	SINALIZAÇÃO	144.622,95	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ 144.622,95	100%	144.622,95	100%
	SUB-TOTAL	3.913.137,31	468.742,15	11,98	673.626,94	17,21	1.246.963,49	31,87	1.523.804,73	38,94	3.913.137,31	100,00
	TOTAL ACUMULADO	3.913.137,31	468.742,15	11,98	1.142.369,09	29,19	2.389.332,58	61,06	3.913.137,31	100,00	3.913.137,31	100,00

JULIO CÉSAR THIESEN
Engenheiro Civil - CREA/RS 126.801-D